



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569
(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอัมพวา) หมู่ที่ 3	กองช่าง	400,000.00	398,000.00	99.50	ม.ค. - ก.พ. 69	แล้วเสร็จ
2.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายเลียบบคลองฯฝั่งโรงเลื่อย) หมู่ที่ 7	กองช่าง	500,000.00	470,000.00	94	ม.ค. - มี.ค. 69	แล้วเสร็จ
3.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (จากศพด.อีหลุ่ง-คลองฯไซน 2)หมู่ที่ 21	กองช่าง	400,000.00	398,000.00	99.50	ม.ค. - มี.ค. 69	แล้วเสร็จ
4.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ช.สีหราช) หมู่ที่ 20	กองช่าง	500,000.00	-	-	ก.พ. - เม.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(หน้าบ้านพ่อแจ็ก-พ่อแดง) หมู่ที่ 16	กองช่าง	140,000.00	-	-	มี.ค. - พ.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10(จากศาลากลางบ้าน-นาพ่อสมเพชร)	กองช่าง	200,000.00	-	-	มี.ค. - พ.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ช.พ่อสมพงษ์) หมู่ที่ 4	กองช่าง	100,000.00	-	-	มี.ค. - พ.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากบ้านพ่อวินัย-พ่อเปี้ย ตีการนา) หมู่ที่ 22	กองช่าง	380,000.00	-	-	มี.ค - พ.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ช.ศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ 12	กองช่าง	300,000.00	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช.แม่มนิรัตน์) หมู่ที่ 9	กองช่าง	250,000.00	-	-	ม.ค. - มิ.ย 69	ยังไม่ดำเนินการ
11.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช.แม่รำไพ) หมู่ที่ 14	กองช่าง	100,000.00	-	-	ม.ค. - มิ.ย 69	ยังไม่ดำเนินการ
12.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช.วรรณศรี) หมู่ที่ 8	กองช่าง	100,000.00	-	-	ม.ค. - มิ.ย 69	ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
13.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอีหลุง หมู่ที่ 3 (ช.อัมพวา)	กองช่าง	400,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย 69	ยังไม่ดำเนินการ
14.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเขีย หมู่ที่ 6 (ทางเข้าหมู่บ้านหน้า ร.ร.)	กองช่าง	300,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย 69	ยังไม่ดำเนินการ
15.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่อง หมู่ที่ 7 (สายเลียบบคลองชลประทานฝั่งโรงเลื่อย)	กองช่าง	500,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย 69	ยังไม่ดำเนินการ
16.	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 21 (จาก ศพด.อีหลุง-คลองชลประทานโซน2)	กองช่าง	400,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย 69	ยังไม่ดำเนินการ
17.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านจำปา หมู่ที่ 10 (จากศาลากลางบ้าน-นาพ่อสมเพชร)	กองช่าง	200,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย 69	ยังไม่ดำเนินการ
18.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (ช.พ่อสมพงษ์)	กองช่าง	100,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย 69	ยังไม่ดำเนินการ
19.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านอีหลุง หมู่ที่ 3 (ช.แม่ทอม-ลงห้วยหลวง)	กองช่าง	100,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย 69	ยังไม่ดำเนินการ
20.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 16 (หน้าบ้านพ่อเจ็ก-พ่อแดง)	กองช่าง	140,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย 69	ยังไม่ดำเนินการ
21.	ขยายเขตไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13	กองช่าง	250,000	-	-	ก.ค.- ก.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ
22	ขยายเขตไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15	กองช่าง	200,000	-	-	ก.ค.- ก.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
23	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	30,000 (โอนเพิ่ม 10,000)	39,958	99.89	มี.ค. 69	แล้วเสร็จ
24	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบล ยาเสพติตตำบลเชียงยืน	สำนักปลัด	300,000	221,920	73.97	มี.ค. 69	แล้วเสร็จ
25	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษ สุนัขบ้า	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	30,000 (โอนเพิ่ม 50,000)	79,700	99.62	ธ.ค. 68	แล้วเสร็จ
26	โครงการประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด	20,000	18,717	93.58	ก.พ. 69	แล้วเสร็จ
27	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาล ปีใหม่	นักปลัด	10,000	9,150	91.50	ธ.ค. 68 - มี.ค.69	แล้วเสร็จ