



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปี งบประมาณ 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)  
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินงาน |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1.       | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ภายในบ้านดงหนองโพธิ์ ม.4 (สี่แยกกลางบ้าน)      | กองช่าง               | 283,100           | 280,000                | 98.90                 | 22 ม.ค. -22 มี.ค. 67  | แล้วเสร็จ          |
| 2.       | วางท่อรางระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตหุ้มข้าง บ้านนาเยีย ม.6 (งบกกลาง)       | กองช่าง               | 100,000           | 100,000                | 100                   | 26 ม.ค. -25 ก.พ. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 3.       | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 20 (จาก อุ่เพชร - ม.17)                       | กองช่าง               | 400,000           | 377,000                | 94.25                 | 30 ม.ค. -30 มี.ค. 67  | แล้วเสร็จ          |
| 4.       | ก่อสร้างลานคอนกรีต หน้าอาคารสำนักงาน อบต.                              | กองช่าง               | 500,000           | 495,000                | 99                    | 30 ม.ค. -30 มี.ค. 67  | แล้วเสร็จ          |
| 5.       | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 (ซอย.พัฒนา 1,2,3,4)                         | กองช่าง               | 400,000           | 397,000                | 99.25                 | 9 ก.พ. -9 เม.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 6.       | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ซอย<br>พ่อหนูสัน - ชาวพ่อคำ)               | กองช่าง               | 400,000           | 397,000                | 99.25                 | 9 ก.พ. -9 เม.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 7.       | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (ซอย<br>พ่อสงวน สีหานาวี)                   | กองช่าง               | 126,600           | 125,000                | 98.73                 | 9 ก.พ. -9 เม.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 8.       | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ภายในบ้านจำปา ม.10 (บ้านนาง<br>ถาวรไปห้วยหลวง) | กองช่าง               | 400,000           | 396,000                | 99                    | 22 ม.ค. -22 มี.ค. 67  | แล้วเสร็จ          |
| 9.       | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (พ่อบุญเกิด -แม่สำราญ)                      | กองช่าง               | 400,000           | 372,000                | 93                    | 14 ก.พ.-15 เม.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 10.      | ชุดรื้อลอกคลองคลองสาธารณะ<br>หมู่ที่ 19                                | กองช่าง               | 212,000           | 211,000                | 99.52                 | 27 มี.ค.-11 พ.ค. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 11.      | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในบ้านเชียงยืน ม.1 (สามแยก<br>โนนตู)        | กองช่าง               | 400,000           | 397,000                | 99.25                 | 30 ม.ค. -30 มี.ค. 67  | แล้วเสร็จ          |
| 12.      | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในบ้านบ่อน้อย ม.11 (ซ.ข้าง<br>บ้านแม่ป้อม)  | กองช่าง               | 65,700            | 65,700                 | 100                   | 30 ม.ค. -30 มี.ค. 67  | แล้วเสร็จ          |
| 13.      | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6<br>(ซอยบ้านผู้หมวด)                         | กองช่าง               | 380,000           | 378,000                | 99.47                 | 20 ก.พ.-20 เม.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)  
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินงาน |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 14.      | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (ซอยพ่อสากล)                                 | กองช่าง               | 20,000            | 20,000                 | 100                   | 20 ก.พ.-20 เม.ย.67    | แล้วเสร็จ          |
| 15.      | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 (ซอยครูปลา)                                 | กองช่าง               | 244,000           | 242,000                | 99.18                 | 9 ก.พ. -9 เม.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 16.      | ก่อสร้างต่อรางระบายน้ำ คสล.ภายในบ้านเชียงยืน ม.15 (ซอยครูปลา)           | กองช่าง               | 76,000            | 76,000                 | 100                   | 27 มี.ค. -26 พ.ค. 67  | แล้วเสร็จ          |
| 17.      | ถมดินที่สาธารณะข้างหนองแห่งหมู่ที่ 19                                   | กองช่าง               | 187,800           | 187,000                | 99.57                 | 27 มี.ค. -11 พ.ค. 67  | แล้วเสร็จ          |
| 18.      | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม ถนนภายในหมู่บ้านเชียงยืน ม.14 | กองช่าง               | 296,600           | 234,585                | 79.09                 | 19 เม.ย. -3 มิ.ย. 67  | แล้วเสร็จ          |
| 19.      | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม ถนนภายในหมู่บ้านบ่อน้อย ม.11  | กองช่าง               | 136,000           | 108,198                | 79.55                 | 19 เม.ย. -3 มิ.ย. 67  | แล้วเสร็จ          |
| 20.      | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม ถนนภายในหมู่บ้านป่อง ม.7      | กองช่าง               | 400,000           | 318,583                | 79.64                 | 19 เม.ย. -3 มิ.ย. 67  | แล้วเสร็จ          |
| 21.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเชียงยืน ม.20 (ซอยสีหราช)                          | กองช่าง               | 69,000            | 68,500                 | 99.27                 | 26 เม.ย.-11 มิ.ย. 67  | แล้วเสร็จ          |
| 22.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเชียงยืน ม.20 (ซอยแม่เพ็ญ)                         | กองช่าง               | 50,000            | 49,500                 | 99                    | 26 เม.ย.-11 มิ.ย. 67  | แล้วเสร็จ          |
| 23.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเียย ม.6 (ถนนข้างคลองชลประทาน)                   | กองช่าง               | 69,000            | 68,500                 | 99.27                 | 25 เม.ย.-3 มิ.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 24.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองหลอด ม.9 (ถนนชลประทาน-นาเียย)                  | กองช่าง               | 69,000            | 68,500                 | 71.35                 | 25 เม.ย.-3 มิ.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 25.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบ่อน้อย ม.11 (ถนนเลียบลำห้วยหลวง)                  | กองช่าง               | 69,000            | 68,500                 | 99.27                 | 25 เม.ย. 3 มิ.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 26.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเป็ด ม.12 (ถนนชลประทาน)                        | กองช่าง               | 34,500            | 34,000                 | 98.55                 | 25 เม.ย.-3 มิ.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)  
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินงาน |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 27.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเป็ดม.12 (ซอยตรงข้ามร้านเรืองอุดม)    | กองช่าง               | 34,500            | 34,000                 | 98.55                 | 25 เม.ย.-3 มิ.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 28.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพธิ์ชัย ม.19 (ซอยชายทุ่ง)                | กองช่าง               | 69,000            | 68,500                 | 99.27                 | 25 เม.ย.-3 มิ.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 29.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอีหล่ง ม.3 (ซอยยายยีนส์)                  | กองช่าง               | 34,500            | 34,000                 | 98.55                 | 27 พ.ค.-11 ก.ค. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 30.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอีหล่ง ม.3 (ซอยแม่นิล)                    | กองช่าง               | 34,500            | 34,000                 | 98.55                 | 27 พ.ค.-11 ก.ค. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 31.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่อง ม.7 (ถนนชลประทาน)                    | กองช่าง               | 69,000            | 68,500                 | 99.27                 | 27 พ.ค.-11 ก.ค. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 32.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองน้ำเค็ม ม.8 (ซอยหนองไผ่)              | กองช่าง               | 69,000            | 68,500                 | 99.27                 | 27 พ.ค. -11 ก.ค. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 33.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านจำปา ม.10 (ซอยประปาหมู่บ้าน)              | กองช่าง               | 69,000            | 68,500                 | 99.27                 | 27 พ.ค.-11 ก.ค. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 34.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์<br>ม.13 (ซอยข้างวัด)            | กองช่าง               | 69,000            | 68,500                 | 99.27                 | 27 พ.ค. -11 ก.ค. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 35.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุขสำราญ ม.21 (ถนนสี่แยกค่าน้อย)          | กองช่าง               | 69,000            | 68,500                 | 99.27                 | 27 พ.ค. -11 ก.ค. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 36.      | ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 18          | กองช่าง               | 200,000           | 198,000                | 99                    | 17 มิ.ย. -1 ส.ค. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 37.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเชียงยืน<br>ม.2 (ซอยพ่อภิสิริ)            | กองช่าง               | 34,500            | 34,500                 | 100                   | 20 ก.ค. -2 ก.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 38.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเชียงยืน<br>ม.2 (ซอยคุ้มโนนตอง)           | กองช่าง               | 34,500            | 34,500                 | 100                   | 20 ก.ค. -2 ก.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 39.      | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเชียงยืน<br>ม.15 (ถนนชลประทาน-บ้านอีหล่ง) | กองช่าง               | 69,000            | 69,000                 | 100                   | 20 ก.ค. -2 ก.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)  
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอมือ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินงาน |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 40.      | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (ขอยนายสถิตย์) บ้านดงหนองโพธิ์หมู่ที่ 4 | กองช่าง               | 117,000           | 115,000                | 98.29                 | 17 ก.ย. -1 พ.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 41.      | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 21                                      | กองช่าง               | 400,000           | 399,000                | 99.75                 | 4 ก.ย. -3 พ.ย. 67     | แล้วเสร็จ          |
| 42.      | ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า อบต. บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14                         | กองช่าง               | 500,000           | 498,000                | 99.6                  | 4 ก.ย. -3 พ.ย. 67     | แล้วเสร็จ          |
| 43.      | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านอิหล่ง หมู่ที่ 3                                         | กองช่าง               | 400,000           | 399,000                | 99.75                 | 4 ก.ย. -3 พ.ย. 67     | แล้วเสร็จ          |
| 44.      | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 20 (หลังป้อมตำรวจ)                      | กองช่าง               | 500,000           | 498,000                | 99.6                  | 4 ก.ย. -3 พ.ย. 67     | แล้วเสร็จ          |
| 45.      | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทางขอยแม่ศรี) บ้านบ่อน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18         | กองช่าง               | 69,000            | 61,500                 | 89.13                 | 19 ก.ย. -18 พ.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 46.      | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทางขอยแมร์ริน) บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 16            | กองช่าง               | 69,000            | 62,700                 | 90.86                 | 19 ก.ย. -18 พ.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 47.      | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หน้าบ้านแม่วัน - คลองชลประทาน) บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5  | กองช่าง               | 69,000            | 63,600                 | 92.17                 | 19 ก.ย. -18 พ.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 48.      | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทางขอยนายโย) บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4            | กองช่าง               | 69,000            | 62,700                 | 90.86                 | 8 ก.ย. -21 พ.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 49.      | ก่อสร้างถนน คสล. (สายทางขอยวัดป่า) บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14                    | กองช่าง               | 163,500           | 163,500                | 100                   | 25 ก.ย. -9 พ.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 50.      | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคมบ้านอิหล่ง หมู่ที่ 3                 | กองช่าง               | 500,000           | 498,000                | 99.6                  | 25 ก.ย. -9 พ.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 51.      | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม บ้านป่อง หมู่ที่ 7                  | กองช่าง               | 80,000            | 80,000                 | 100                   | 19 ก.ย. -3 พ.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 52.      | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 2              | กองช่าง               | 270,000           | 268,000                | 99.25                 | 19 ก.ย. -18 พ.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 53.      | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 17             | กองช่าง               | 69,000            | 69,000                 | 100                   | 19 ก.ย. -18 พ.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)  
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอมือ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่    | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินงาน       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 54.         | โครงการซ่อมแซมห้องน้ำบริการประชาชน อบต.เชียงยืน                                 | กองช่าง               | 200,000           | 199,000                | 99.5                  | 24 ก.ย. -8 พ.ย. 67    | แล้วเสร็จ                |
| 55.         | ทำกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุมงคล                                           | กองช่าง               | 155,000           | 154,000                | 99.35                 | 19 ก.ย. -3 พ.ย. 67    | แล้วเสร็จ                |
| 56.         | วางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหลอด                                       | กองช่าง               | 1,500,000         | 1,475,000              | 98.33                 | 30 ก.ย. -29 พ.ย. 67   | แล้วเสร็จ                |
| 57.         | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเชียงยืน<br>ม.1 (ซอยโนนตุ)                                 | กองช่าง               | 25,000            | 25,000                 | 100                   | -                     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |
| 58.         | ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านหนองเป็ด ม.12                                            | กองช่าง               | 148,000           | 148,000                | 100                   | -                     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |
| 59.         | ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ                                 | กองช่าง               | 3,520,000         | 1,740,000              | 49.43                 | 2 ส.ค. -1 ก.ย. 67     | แล้วเสร็จ                |
| 60.         | ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเท<br>ท้าย                  | กองช่าง               | 2,126,000         | 1,675,500              | 78.80                 | 15 ก.ค. -14 ส.ค. 67   | แล้วเสร็จ                |
| 61.         | ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อ<br>น้อย -บ้านสูงแคน ม.11 | กองช่าง               | 2,664,000         | 1,890,000              | 70.94                 | 7 ก.ค. -15 ก.ย. 67    | แล้วเสร็จ                |
| 62.         | จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ One Stop Service อบต.เชียงยืน<br>บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14 | กองช่าง               | 1,000,000         | 0                      | -                     | 8 พ.ย.67-7 ม.ค..68    | แล้วเสร็จ                |
| รวมงบประมาณ |                                                                                 |                       | 21,257,300        | 16,755,066             | 78.82                 |                       |                          |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)  
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอมือ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินงาน |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1.       | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง                                                                                                                                                          | สำนักปลัด             | 50,000            | 49,500                 | 99                    | พ.ย 66-ก.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 2.       | โครงการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                                                       | กองคลัง               | 10,500            | 10,500                 | 100                   | พ.ย 66-ก.ย. 67    | แล้วเสร็จ          |
| 3.       | โครงการประชามติเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567                                                                                                                                | สำนักปลัด             | 20,000            | 16,250                 | 81.25                 | พ.ย 66- ก.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 4.       | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก                                                                                                                                                      | สำนักปลัด             | 1,000             | 920                    | 92                    | พ.ย 66- ก.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 5.       | โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ ตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง                                                                                                                            | กองสวัสดิการ          | 40,000            | 26,500                 | 66.25                 | พ.ย 66- ก.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 6.       | โครงการรับพระราชทานรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | สำนักปลัด             | 10,000            | 8,200                  | 82                    | 8 พ.ค.67          | แล้วเสร็จ          |
| 7.       | โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ                                                                                                                                                | สำนักปลัด             | 30,000            | 26,000                 | 86.66                 | พ.ย 66- ก.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 8.       | โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ                                                                                                                                                | กองสวัสดิการ          | 40,000            | 14,180                 | 35.45                 | พ.ย 66- ก.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 9.       | โครงการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก                                                                                                                                               | สำนักปลัด             | 80,000            | 58,428                 | 73.03                 | พ.ย 66- ก.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 10.      | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                                                         | สำนักปลัด             | 50,000            | 48,000                 | 96                    | พ.ย 66- ก.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 11.      | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะภายในโรงเรียน                                                                                                                                                | สำนักปลัด             | 30,000            | 16,540                 | 55.13                 | พ.ย 66- ก.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 12.      | โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ ตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง                                                                                                                            | กองสวัสดิการ          | 40,000            | 13,490                 | 33.72                 | พ.ย 66- ก.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 13.      | โครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียน)                                                                                                                                                         | กองการศึกษา           | 4,668,200         | 4,136,876              | 88.61                 | พ.ย 66- ก.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |
| 14.      | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                                      | กองการศึกษา           | 462,978           | 391,068                | 84.46                 | พ.ย 66- ก.ย. 67   | แล้วเสร็จ          |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)  
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอมือ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ลำดับที่    | โครงการ/กิจกรรม                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินงาน |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 15.         | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | กองการศึกษา           | 341,493           | 144,527                | 42.32                 | พ.ย 66- ก.ย. 67       | แล้วเสร็จ          |
| 16.         | โครงการอาหารกลางวัน<br>(ศูนย์เด็กฯ)           | กองการศึกษา           | 2,220,435         | 1,972,341              | 88.82                 | พ.ย 66- ก.ย. 67       | แล้วเสร็จ          |
| 17.         | โครงการอาหารเสริม (นม)                        | กองการศึกษา           | 2,529,280         | 1,617,284              | 63.94                 | พ.ย 66- ก.ย. 67       | แล้วเสร็จ          |
| 18.         | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                         | กองสวัสดิการ          | 20,173,400        | 19,701,400             | 97.66                 | พ.ย 66- ก.ย. 67       | แล้วเสร็จ          |
| 19.         | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                           | กองสวัสดิการ          | 4,279,200         | 4,084,200              | 95.44                 | พ.ย 66- ก.ย. 67       | แล้วเสร็จ          |
| 20.         | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                       | กองสวัสดิการ          | 180,000           | 158,000                | 87.77                 | พ.ย 66- ก.ย. 67       | แล้วเสร็จ          |
| รวมงบประมาณ |                                               |                       | 35,256,486        | 32,494,204             | 92.16                 |                       |                    |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)  
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ลำดับที่    | โครงการ/กิจกรรม                                          | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผลการ<br>ดำเนินงาน |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1.          | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่          |                       | 20,000            | 20,000                 | 100                   | ธ.ค.66-ม.ค.67       | แล้วเสร็จ          |
| 2.          | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์        |                       | 20,000            | 18,500                 | 92.5                  | 11เม.ย.67-18เม.ย.67 | แล้วเสร็จ          |
| 3.          | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่นักเรียน    |                       | 20,000            | 12,745                 | 63.72                 | พ.ย 66- ก.ย. 67     | แล้วเสร็จ          |
| 4.          | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่<br>ประชาชน |                       | 43,800            | 42,910                 | 97.96                 | พ.ย 66- ก.ย. 67     | แล้วเสร็จ          |
| 5.          | โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดภัยในโรงเรียน              |                       | 30,000            | 28,975                 | 96.58                 | พ.ย 66- ก.ย. 67     | แล้วเสร็จ          |
| รวมงบประมาณ |                                                          |                       | 133,800           | 123,130                | 92.02                 |                     |                    |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)  
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

| ลำดับที่    | โครงการ/กิจกรรม                                             | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินงาน |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1.          | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด             | 30,000            | 30,000                 | 100                   | พ.ย 66- ก.ย. 67       | แล้วเสร็จ          |
| 2.          | โครงการกิจกรรมงานแสดงสินค้าเกษตรและของดีตำบลเชียงยืน        | สำนักปลัด             | 200,000           | 143,900                | 71.5                  | พ.ย 66- ก.ย. 67       | แล้วเสร็จ          |
| 3.          | โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร                                  | สำนักปลัด             | 30,000            | 27,950                 | 93.16                 | พ.ย 66- ก.ย. 67       | แล้วเสร็จ          |
| รวมงบประมาณ |                                                             |                       | 260,000           | 201,850                | 77.63                 |                       |                    |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)  
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอมือ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่    | โครงการ/กิจกรรม                                                                   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ   | งบประมาณ<br>(บาท)                 | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินงาน |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1.          | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก                                          | รายได้จัดเก็บ<br>เอง    | 50,000                            | 27,735                 | 55.47                 | ธ .ค.67               | แล้วเสร็จ          |
| 2.          | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติดตำบล<br>เชียงยืน                      | รายได้จัดเก็บ<br>เอง    | 300,000                           | 254,161                | 84.72                 | ธ .ค.67               | แล้วเสร็จ          |
| 3.          | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567                                               | รายได้จัดเก็บ<br>เอง    | 50,000                            | 27,913                 | 55.82                 | ม.ค.67                | แล้วเสร็จ          |
| 4.          | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนด้านยาเสพติด                                  | รายได้จัดเก็บ<br>เอง    | 50,000<br>(โอนตั้ง<br>รายการใหม่) | 50,000                 | 100                   | ส.ค.67                | แล้วเสร็จ          |
| 5.          | โครงการฝึกอบรม ว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567                                   | เงินอุดหนุน<br>(สป.สข.) | 54,250                            | 54,250                 | 100                   | ส.ค.67                | แล้วเสร็จ          |
| 6.          | โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีทุ่งศรีเมือง<br>อุดรธานี ประจำปี งบประมาณ 2566 | รายได้จัดเก็บ<br>เอง    | 7,000                             | 7,000                  | 100                   | ธ.ค.67                | แล้วเสร็จ          |
| รวมงบประมาณ |                                                                                   |                         | 511,250                           | 421,059                | 82.35                 |                       |                    |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)  
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอมือ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่            | โครงการ/กิจกรรม                                                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท)                 | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินงาน |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1.                  | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากรของ<br>อบต.เชียงยืน                                   |                       | 260,000<br>(โอนเพิ่ม)             | 245,100                | 94.26                 | 14-17 พย. 67          | แล้วเสร็จ          |
| 2.                  | โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการและ<br>ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2567 |                       | 40,000<br>(โอนตั้ง<br>รายการใหม่) | 40,000                 | 100                   | ส.ค. 67               | แล้วเสร็จ          |
| รวมงบประมาณ         |                                                                                                 |                       | 300,000                           | 297,495                | 99.16                 |                       |                    |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น |                                                                                                 |                       | 58,438,836                        | 50,453,409             | 86.33                 |                       |                    |